



## Presseinformation

Landshut, 30.07.2018

Verantwortlich: Johannes Schmuker

### **Sanierung und Ertüchtigung des Münchnerauer Deiches Bauarbeiten im 2. Bauabschnitt - Zwischenbericht**

Wie bereits berichtet wird derzeit der zweite Bauabschnitt des Münchnerauer Deiches zum Hochwasserschutz der Stadt Landshut realisiert. Der Deich wird im Bereich zwischen Flutmulde und des bereits 2016 sanierten Abschnittes rückverlegt. Die Arbeiten gehen aufgrund der guten Witterung planmäßig voran. Bis jetzt wurde in etwa gut die Hälfte des benötigten Deichschüttmaterials eingebaut. In der KW31 wird mit dem Bau des Siels, einer Rohrleitung durch den Deich mit Absperrvorrichtung für den Hochwasserfall, begonnen.

Um die Belastung durch den Baustellenverkehr etwas zu verteilen, liefern die LKW's das erforderliche Material über verschiedene Zufahrtsstrecken an. Zum einen findet die Zufahrt über die Mühlbachstraße und den Holzfeilerweg im Ortsteil Münchnerau statt, zum anderen über die Fragnerstraße, den Alten Rennweg und den Flutmuldendeich. Während des Sielbaus kann die Baustelle für einen begrenzten Zeitraum allerdings nur über die letztgenannte Strecke angedient werden; auf Höhe der „Alten Isar“ muss ein Rohrgraben hergestellt werden. Dieser kann von den Lastwagen nicht überquert werden.

Johannes Schmuker, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) Landshut, teilt zudem mit, dass es im Zuge der Bauarbeiten zu Einschränkungen bei der Nutzung der Wege rund um die Baumaßnahme kommen kann. Die Absperrungen der Baustelle und Wege sind zur eigenen Sicherheit zu beachten. Schmuker bittet die Anwohner und Erholungssuchenden um Verständnis.

Weitere Informationen zu diesem und weiteren interessanten Projekten finden Sie auf der Internetseite des WWA Landshut unter <http://www.wwa-la.bayern.de/hochwasser/hochwasserschutzprojekte>.

